


6月に全ての桁(けた)がつながります。
また、今年度から沿線の歩道の電柱を無くするため、電線を地中に埋める工事を行います。
引き続き工事期間中は交通規制などにより、皆さまにご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。




駅名を囲む色は各駅の
シンボルカラーです。


← 数字は日暮里駅からのおおよその
所要時間（分）です。

けた工事完了 平成18年4月までに工事が完了した区間です。


 上部仕上げ工事中
  案内軌条・システム工事中
 けた工事中
  駅舎工事中
 車両基地工事中
 平成18年4月末現在



車両を安全に導くためのガイドレール(案内軌条)及び車両運行に必要な電力・信号などの設備(システム)をつくります。



工事では資材を荷上げる際に、作業と交通の安全を図るため、道路の交通規制を行います。混雑緩和のため、う回にご協力をお願いします。



- 駅舎工事** ————— **工事中** 100%
- 案内軌条・システム工事** ————— **工事中** 100%
- 上部仕上げ（走行路）工事** ————— **工事中** 64%
— **完了** 36%
- けた工事** ————— **工事中** 1%
— **完了** 99%
- 支柱工事** ————— **完了** 100%
- (平成18年4月末現在)

今年度は、車両の運行に必要な設備である案内軌条・システムの工事が始まりました。今回からは、この工事の進行状況についてもお知らせしていきます。

また、一部では駅舎が姿を現し、日暮里・舎人線の全体像が見えてきたので、駅がどこに出来るのが気になるところだと思います。そこで、今回は今までお知らせしていない駅周辺図を掲載しましたので、ご自宅や職場からの最寄駅を探してみてください。

今後も、工事の状況や新交通に関する情報を分かりやすくお伝えしていきますので、よろしくお願いします。

本事業の一部は「ガソリン税、自動車重量税等」の財源をもとに国土交通省の国庫補助により、東京都の都市計画事業として施行するものです。

東京都建設局道路建設部 ホームページ
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/douken/index_j.html

東京都地下鉄建設株式会社 ホームページ
http://www.chikaken.jp/

東京都新交通建設事務所 工事課
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5丁目26番8号 スズヨシビル2F
TEL.03-3805-7803 FAX.03-3805-7798

東京都地下鉄建設株式会社 新交通本部
〒116-0002 東京都荒川区荒川7丁目50番9号 センターまちや5F
TEL.03-3800-6702 FAX.03-3800-6721

発行 平成18年6月1日 登録番号(18)11



古紙配合率100%再生紙を使用しています
石川系紙を含まないインキを使用しています

日暮里・舎人線NEWS
平成18年6月1日発行

No.
08
年2回
発行

地域を結ぶ
明日が変わる

新交通
日暮里・舎人線
平成19年度
開業



[平成18年5月撮影]

工事が進む新交通日暮里駅（仮称）



ひぐらしの里
地区再開発


再開発が進む
日暮里駅周辺



**13駅^馬の場所を
ご案内します!**

新交通で、もっと便利に快適に!

地域の明日を担う13の駅。現在着々と工事が進行しています。



駅名を正式駅名で表示しています。