

＜福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞
(5月14日 午後3時現在)

平成23年5月14日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

福島第一原子力発電所は全号機（1～6号機）停止しています。

1号機（停止中）

- ・ 3月12日午後3時36分頃、直下型の大きな揺れが発生し、1号機付近で大きな音があり白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。
- ・ 3月23日午前2時30分頃、給水系から原子炉への海水注入を開始しました。
- ・ 3月25日午後3時37分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
- ・ 原子炉格納容器内に水素ガスが蓄積している可能性があることから、酸素濃度の上昇を防止する観点より、4月6日午後10時30分より格納容器内に窒素ガスの注入に関わる弁操作を開始し、4月7日午前1時31分より、注入を開始しました。
- ・ 5月6日午前10時1分、燃料域上部まで原子炉格納容器を水で満たすため、原子炉への淡水の注水量を約 $6\text{ m}^3/\text{時}$ から約 $8\text{ m}^3/\text{時}$ に変更しました。

2号機（停止中）

- ・ 3月15日午前6時頃に圧力抑制室付近で異音が発生、同室の圧力が低下。
- ・ 3月26日午前10時10分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。

3号機（停止中）

- ・ 3月14日午前11時1分頃、1号機同様大きな音とともに白煙が発生したことから、水素爆発を起こした可能性が考えられます。
- ・ 3月25日午後6時2分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
- ・ 5月12日午後4時53分、原子炉への注水ラインを消火系配管から給水系配管へ切り替える作業の一環として、消火系配管からの注水に加え、給水系配管からの注水を開始しました。
5月13日午後4時1分、消火系配管からの注水量を約 $9\text{ m}^3/\text{時}$ から約 $6\text{ m}^3/\text{時}$ に、また、給水系配管からの注水量を約 $3\text{ m}^3/\text{時}$ から約 $6\text{ m}^3/\text{時}$ に変更しました。
5月14日午前10時1分、消火系配管からの注水量を約 $6\text{ m}^3/\text{時}$ から約 $9\text{ m}^3/\text{時}$ に変更しました。

4号機（定期検査で停止中）

- ・ 3月15日午前6時頃、大きな音が発生し、原子炉建屋5階屋根付近に損傷を確認。
- ・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないものと考えています。

5号機（定期検査で停止中）

- ・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しております。
- ・ 3月19日午前5時、残留熱除去系ポンプを起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
- ・ 3月20日午後2時30分、原子炉は冷温停止状態となりました。
- ・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないものと考えています。

6号機（定期検査で停止中）

- ・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しています。
- ・ 3月19日午後10時14分、残留熱除去系ポンプを起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
- ・ 3月20日午後7時27分、原子炉は冷温停止状態となりました。
- ・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないものと考えています。

使用済燃料プールの冷却作業

- ・ 5月13日午後4時4分から午後7時4分まで、コンクリートポンプ車による4号機への放水を行いました。（午後4時20分から午後6時41分まで、ヒドラジン〔腐食防止剤〕を合わせて注入）
- ・ 5月14日午後1時から午後2時37分まで、仮設の電動ポンプによる2号機への注水を行いました。（午後1時8分から午後2時2分まで、ヒドラジン〔腐食防止剤〕を合わせて注入）
- ・ 今後とも使用済燃料プールの状況を確認しながら、必要に応じて放水・注水を実施したいと考えています。

負傷者等

- ・ 5月14日午前6時50分頃、集中環境施設において排水処理関連作業（機材搬送作業）を行っていた協力企業作業員1名の気分が悪くなったことから、救急車で病院へ搬送しました。作業員の身体に放射性物質の付着はありません。

その他

- ・ 4月26日午後1時30分、構内において放射性物質飛散防止剤の散布を開始しました。
- ・ 4月19日午前10時8分、2号機タービン建屋立坑から集中廃棄物処理施設への高いレベルの放射性廃液の移送を開始しましたが、3号機タービン建屋内からの移送配管布設を行う作業員の被ばく量低減のため、5月10日午前9時1分、移送を一時中断しました。
- ・ 5月12日午後3時20分、同布設工事のうち作業員の被ばく量に影響する部分の工事

終了に伴い移送を再開しました。

- ・ 5月1日午後2時、6号機タービン建屋内から仮設タンクへ溜まり水の移送を開始しました。
- ・ 5月10日午前11時、6号機原子炉建屋地下溜まり水の同号機廃棄物処理建屋への移送を開始しました。
- ・ 5月13日午後4時1分～午後5時39分、遠隔操作ロボットによる1号機原子炉建屋内の現場確認を実施しました。
- ・ 安全の確保に向け全力を尽くすとともに、引き続き周辺環境のモニタリングを継続・監視しています。

以 上